

В рамках заключенного муниципального контракта № 15 от 06.03.2019 на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город «Псков», в период с 08.03.2019г по 15.03.2019 по улично-дорожной сети района «Центр» были выполнены следующие виды работ:

- механизированное распределение противогололедных материалов 1, 2 группа – 7 циклов, 3 группа – 6 циклов;

- механическому распределению ПСС на тротуарах – 2 цикла;

- механизированная очистка тротуаров от снега и шуги (подметание) – 4 цикла;

- механизированная очистка проезжей части от снега – 1, 2, 3 группы улиц 2 цикла;

- механизированное подметание покрытий 1, 2 группа улиц – 2 цикла;

- очистка урн от мусора с его сбором, погрузкой и вывозом (ежедневно);

- распределение ПСС на посадочных площадках и автопавильонах вручную – 4 цикла;

- очистка посадочных площадках и автопавильонах вручную – 4 цикла;

- подметание с распределением противогололедных материалов (песок) на лестничных сходах и тротуарах мостовых сооружений – 2 цикла;

- устранение деформаций и повреждений покрытия щебнем площадью 193 м² (по улицам Льва Толстого на участке от улицы Гражданской до улицы Вокзальной, Николая Васильева);

- устранение деформаций и повреждений покрытия методом обратной пропитки площадью 173 м² (площадь Октябрьская, площадь Ленина, пересечение Октябрьского проспекта с улицей Некрасова, Крестовский путепровод).



14 марта 2019 г.



14 марта 2019 г.



