

В рамках заключенного Муниципального контракта № 169 от 30.11.2016 на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город «Псков», в период с 01.09.2019 по 06.09.2019 по улично-дорожной сети района «Запсковье» были выполнены следующие виды работ:

Вид работ	Кратность, объем
<u>Покрытие асфальтобетонное (проезжая часть, стоянки для отдыха машин, выезды, съезды в дворовые территории до фасада дома, проезжая часть мостов)</u>	
Механизированная мойка проезжей части	149,71 км (ул. Ипподромная (от Северной до Л. Поземского), Мост через реку Пскову «Советский» («Троицкий»), Леона Поземского, Труда, Инженерная, Чудская, Мост через реку Пскова «Инженерный», пр. Энтузиастов, Алтаева, Звёздная, Ижорского Батальона, Новосёлов, Сиреневый бульвар, Текстильная, Индустриальная, Путепровод по улице Индустриальной (от ул. Инженерной до проходной 3ЗК), Алмазная, Алексея Алёхина, Волкова, Герцена, Ипподромная, Олега Кошевого, Школьная, Новаторов, Первомайская, Шоссейная)
Механизированная уборка проезжей части вдоль бортового камня с увлажнением со сбором и вывозкой мусора	141,96 км Ипподромная (от Северной до Л. Поземского), Мост через реку Пскову «Советский» («Троицкий»), Леона Поземского, Труда, Инженерная, Чудская, Мост через реку Пскова «Инженерный», пр. Энтузиастов, Алтаева, Звёздная, Ижорского Батальона, Новосёлов, Сиреневый бульвар, Текстильная, Индустриальная, Путепровод по улице Индустриальной (от ул. Инженерной до проходной 3ЗК)
Механизированное подметание покрытий	173,37 км (ул. Ипподромная (от Северной до Л. Поземского), Мост через реку Пскову «Советский» («Троицкий»), Леона Поземского, Труда, Инженерная, Чудская, Мост через реку Пскова «Инженерный», пр. Энтузиастов, Алтаева, Звёздная, Ижорского Батальона, Новосёлов, Сиреневый бульвар, Текстильная, Индустриальная, Путепровод по улице Индустриальной (от ул. Инженерной до проходной 3ЗК), Алмазная, Алексея Алёхина, Волкова, Герцена, Ипподромная, Олега Кошевого, Школьная, Новаторов, Первомайская, Шоссейная)

Тротуары (в т.ч. подходы к пешеходным переходам)	
Механизированная очистка тротуаров с увлажнением, погрузкой и утилизацией мусора (80% от площади)	2 цикла (53,11 км)
Подметание тротуаров от грязи, пыли и мусора вручную (20% от площади)	2 цикла (13,28 км)
<u>Зелёные зоны (вдоль проезжей части дорог)</u>	
Скашивание со сбором, погрузкой, вывозкой до 10 км и утилизацией скошенной травы	10295 м2 (Труда, Герцена)
Очистка зеленых зон от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозкой до 10 км и утилизацией на полигон ТБО 5 циклов	3 циклов
<u>Автопавильоны и посадочные площадки на остановках общественного транспорта</u>	
Очистка зеленых зон вблизи посадочных площадок и заездных карманов от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой, вывозкой до 10 км и утилизацией на полигон ТБО	ежедневно
Подметание посадочных площадок вручную	5 циклов
Очистка урн от мусора с его сбором, погрузкой, вывозом до 10км и утилизацией	ежедневно
<u>Искусственные дорожные сооружения</u>	
Очистка от грязи и мусора тротуаров и лестничных сходов мостовых сооружений вручную с очисткой водоотводных трубок	2 цикла
<u>Ямочный ремонт</u>	
Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия с применением асфальтобетонной смеси тип В, марки 2 на отдельных участках длиной до 100м, толщиной слоя 50 мм	1056,50 м2 (ул. Петрова, Сигово-Медведово, Чудская-Л. Поземского, Энтузиастов пр-т (развязка), Ипподромная-Труда, Звездная (от Л. Поземского до Новоселов))
Ликвидация колеи глубиной до 50 мм, срезка гребней выпора и неровностей асфальтобетонных покрытий методом холодного фрезерования с заполнением колеи асфальтобетоном типа В, марки 2 толщиной до 50 мм	700 м2 (Звездная (от Л. Поземского до Новоселов))
Восстановление профиля и ровности проезжей части с добавлением щебня с расходом до 300 м3/ км, с механическим уплотнением	6574 м2 (Снятная, Ижорского батальона)







