

В рамках заключенного муниципального контракта № 124 от 19.12.2018 на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город «Псков», в период с 20.12.2019 по 30.12.2019 по улично-дорожной сети района «Завеличье» были выполнены следующие виды работ:

Вид работ	Кратность, объем
<b><u>Покрытие асфальтобетонное (проезжая часть, стоянки для отдыха машин, выезды, съезды в дворовые территории до фасада дома, проезжая часть мостов)</u></b>	
Механизированное подметание покрытий	Максима Горького, Рижский пр., Ольгинский мост, Юбилейная, мост 50-летия Октября, мост Александра Невского, Коммунальная, Балтийская, Генерала Маргелова, Западная, Красноармейская, Печорская, Конная, Печорская, Кузбасской дивизии, Народная, Р.Люксембург, Рокоссовского, Я. Райниса., Петровская, Байкова.
Подметание дорожных покрытий вручную со сбором вывозом и утилизацией	1 цикл
Механизированное распределение противогололедных материалов (с материалами)	2 цикла
Механизированное распределение ПСС (с материалами)	2 цикл
Планировка проезжей части гравийных дорог механизированным способом	Крестки, Нововойсковая
<b><u>Тротуары (в т.ч. подходы к пешеходным переходам)</u></b>	
Подметание тротуаров от грязи, пыли и мусора вручную (20% от площади)	1 цикла
Механическое распределение ПСС на тротуарах	1 цикла
Распределение ПСС на тротуарах вручную (с материалами)	1 цикла
<b><u>Зелёные зоны (вдоль проезжей части дорог)</u></b>	
Очистка зеленых зон от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км и утилизацией	3 цикл
<b><u>Автопавильоны и посадочные площадки на остановках общественного транспорта</u></b>	
Подметание посадочных площадок вручную	5 цикл
Очистка урн от мусора с его сбором, погрузкой, вывозом до 10км и утилизацией	ежедневно

Распределение ПСС на посадочных площадках вручную (с материалами)	1 цикла
<b><u>Искусственные дорожные сооружения (мосты, путепроводы, дамбы, тротуары, лестничные сходы, подходы к мостам)</u></b>	
Подметание тротуаров и лестничных сходов вручную	1цикл
<b><u>Дорожная одежда</u></b>	
Устранение деформаций и повреждений покрытия щебнем толщиной 8 см. с механическим уплотнением.	Крестки, Нововойсковая
Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок) покрытий, исправление кромок покрытий асфальтобетонной смесью тип В, марки 2	Рижский пр., Красноармейская







