

В рамках заключенного Муниципального контракта № 182 от 28.12.2019 на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город «Псков» участок № 1, в период с 25.01.2020 по 31.01.2020 на улично-дорожной сети были выполнены следующие виды работ:

Вид работ	Кратность, объем
<u>Покрытие асфальтобетонное (проезжая часть, стоянки для отдыха машин, выезды, съезды в дворовые территории до фасада дома, проезжая часть мостов)</u>	
Механизированное подметание покрытий	4 цикла (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Механизированная срезка наносного грунта вдоль бортового камня после зимнего периода, со сбором и вывозом мусора до 10 км	Кузнецкая, Площадь героев Десантников, Советская, Октябрьский пр., Октябрьская пл, площадь Ленина, Карла Маркса
Ручная уборка дорожных покрытий с последующей погрузкой, вывозом мусора	Кузнецкая, Площадь героев Десантников, Советская, Октябрьский пр., Октябрьская пл, площадь Ленина, Карла Маркса
<u>Тротуары (в т.ч. подходы к пешеходным переходам)</u>	
Механизированная очистка тротуаров с увлажнением, погрузкой и утилизацией мусора (50% от площади)	2 цикла (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Подметание тротуаров от грязи, пыли и мусора вручную (50% от площади)	2 цикла (объекты, согласно тех. заданию к МК)
<u>Автопавильоны и посадочные площадки на остановках общественного транспорта</u>	
Очистка урн от мусора с его сбором, погрузкой, вывозом до 10км и утилизацией	ежедневно (объекты, согласно тех. заданию к МК)
Подметание посадочных площадок вручную	ежедневно (объекты, согласно тех. заданию к МК)
<u>Зеленые зоны</u>	
Очистка зеленых зон от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км и утилизацией на полигон ТБО	1 цикл (объекты, согласно тех. заданию к МК)
<u>Дорожная одежда</u>	
Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий методом обратной пропитки (глубина выбоин до 80мм)	Спортивная







