

В рамках заключенного Муниципального контракта № 182 от 28.12.2019 на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город «Псков» участок № 1, в период с 05.04.2020 по 17.04.2020 на улично-дорожной сети были выполнены следующие виды работ:

| Вид работ | Кратность, объем |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Покрытие асфальтобетонное (проезжая часть, стоянки для отдыха машин, выезды, съезды в дворовые территории до фасада дома, проезжая часть мостов)</u> | |
| Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи с увлажнением | 2,5 цикла |
| Механизированная уборка проезжей части вдоль бортового камня с увлажнением со сбором и вывозкой до 10км | 1 цикл |
| Подметание дорожных покрытий вручную | 1 цикл |
| Механизированное распределение противогололедных материалов (с материалами) | 1 группа, 2 группа – 1 цикл |
| <u>Автопавильоны и посадочные площадки на остановках общественного транспорта</u> | |
| Подметание посадочных площадок и автопавильонов с погрузкой, вывозкой до 10км и утилизацией мусора | 7 циклов (объекты, согласно тех. заданию к МК) |
| Очистка урн от мусора с его сбором, погрузкой, вывозом до 10км и утилизацией | ежедневно (объекты, согласно тех. заданию к МК) |
| Уборка и мойка стеклянных автопавильонов | 760 м2 |
| Замена поликарбонатных листов на автопавильонах (крыша) | Автобусные остановки: Онкологический диспансер, Боровая, Детский парк, Площадь Ленина |
| Тротуары | |
| Механизированная очистка тротуаров с увлажнением, погрузкой и утилизацией мусора | 4 цикла |
| Подметание тротуаров от грязи, пыли и мусора вручную (50% от площади) | Металлистов, Октябрьский пр., 128-Стрелковой Дивизии, Стахановская, Ротная, Кузнецкая |
| Зеленая зона | |
| Очистка зеленых зон от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км и утилизацией на полигон ТБО | 2 цикла (объекты, согласно тех. заданию к МК) |
| Дорожная одежда | |
| Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, толщина слоя 50мм | Улица Пригородная |

