

В рамках заключенного Муниципального контракта № 169 от 30.11.2016 на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город «Псков», в период с 16.03.2019г по 22.03.2019 по улично-дорожной сети района «Запсковье» были выполнены следующие виды работ:

Вид работ	Кратность, объем
Механизированная срезка наносного грунта вдоль бортового камня после зимнего периода, с погрузкой и вывозом мусора	улица Чудская, начаты работы по проспекту Энтузиастов
<b>Тротуары (в т.ч.подходы к пешеходным переходам)</b>	
Механизированная очистка тротуаров с увлажнением, погрузкой и утилизацией мусора (80% от площади)	3
Подметание тротуаров от грязи, пыли и мусора вручную (20% от площади)	3
<b><u>Зелёные зоны (вдоль проезжей части дорог)</u></b>	
Очистка зеленых зон от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км и утилизацией	1
<b><u>Покрытие асфальтобетонное (проезжая часть, стоянки для отдыха машин, выезды, съезды в дворовые территории до фасада дома, проезжая часть мостов) 1 группа дорог</u></b>	
Механизированное подметание покрытий	4,00
Ручное подметание дорожных покрытий с последующей погрузкой, вывозом и утилизацией мусора	3,00
<b><u>Покрытие асфальтобетонное (проезжая часть, стоянки для отдыха машин, выезды, съезды в дворовые территории до фасада дома, проезжая часть мостов) 2 группа дорог</u></b>	
Механизированное подметание покрытий	4,00
Ручное подметание дорожных покрытий с последующей погрузкой, вывозом и утилизацией мусора	3,00
<b><u>Покрытие грунтовое, 4 группа дорог</u></b>	
Планировка проезжей части гравийных дорог механизированным способом	Улицы Брадиса, Дальняя Набережная, Неструха, Аллейная, Земляной пр., Белинского, пер. Восточный, Ипподромная, Евлентьева, Крупской, Пожиговская, Торошинская, Александра Матросова, Подберезская, Северная, Старотекстильная, Гущина, Александра Невского, Автозаводская, Застенная, Пионерская
<b><u>Автопавильоны и посадочные площадки на остановках общественного транспорта</u></b>	
Подметание посадочных площадок вручную	4,00

Уборка и мойка стеклянных автопавильонов	5 шт
Очистка урн от мусора с его сбором, погрузкой, вывозом до 10км и утилизацией	ежедневно
<b><u>Искусственные дорожные сооружения (мосты, путепроводы, дамбы, тротуары, лестничные сходы, подходы к мостам)</u></b>	
Подметание тротуаров и лестничных сходов вручную	1,00
<b><u>Дорожная одежда</u></b>	
Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий методом обратной пропитки (глубина выбоин до 80мм)	449 м2 улицы Алмазная, Леона Поземского (до перекрестка с Ипподромной), Леона Поземского (от Труда до Троицкого моста), Леона Поземского (от Троицкого моста до Герцена), Леона Поземского (от Герцена до А. Невского), Перекресток улиц Чудская и Леона Поземского, Герцена; Чудская (от моста Александра Невского до АЗС);
Устранение деформаций и повреждений покрытия щебнем толщиной 8см с механическим уплотнением	96 м2 улица Индустриальная (от Ипподромной до Инженерной)





